

**Échéancier  
8 février 2017**

Plans et devis Technique  
(4 mois)  
*Serv. Prof. adjudication Conseil  
6 mars 2017*

Approbation des plans et devis par  
le MAMOT  
(4 mois)

Appel d'offres  
Entrepreneur  
(1 mois)

Réalisation des travaux  
(5 mois)

JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET
2017												2018						

**Échéancier révisé**

Autorisation  
écrite du  
MAMOT  
d'aller en  
appel d'offres  
  
13 Janvier 2017

Approbation écrite du  
MAMOT pour  
l'adjudication du  
contrat  
  
9 mars 2017  
*Serv. Prof. adjudication Conseil  
20 mars 2017*

Étapes  
préparatoires en  
vue d'obtenir le  
consentement  
du MTMDET

Études complémentaires  
requisées par le MTMDET  
et le MDDELCC  
  
- *Choix du tracé*  
- *Type d'excavation*  
- *Caractérisation des sols*  
- *Étude environnementale*

Préparation des plans et devis ainsi  
que les documents pour les  
différentes approbations

Approbation des plans  
et devis par le  
MAMOT, MDDELCC et  
MTMDET  
(3 mois)  
  
*Temps d'attente estimé, sujet à  
changement hors de notre  
contrôle*

Appel  
d'offres  
Entrepreneur  
(2 mois)

Réalisation des  
travaux  
(3 mois)

**Plan et devis Technique (8 mois)**